

## Kérelem

Kisapáti Község Önkormányzata  
8284 Kisapáti, Kossuth u. 77/1.

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Önkormányzat!

**Tárgy:** Kisapáti „Kaán Károly kulcsosház felújítása” project kivitelezésének véghatáridő módosítása.

Alulírott Tarbuza Attila a Két Tarbuza Kft. (8788 Zalaszentlászló, Rákóczi u. 27., adószám: 23475155-2-20) ügyvezetője kérem a kivitelezés 2023. június 30.-i befejezési határidejét 2023. október 30.-ra módosítani.

Indoklás:

A kivitelezés ideje alatt 20 esős nap volt eddig, ebből kifolyólag az esős napok kiestek a kivitelezési időből, emellett gyakran előfordult, hogy az esős napok után egy-két nappal sem lehetett feljutni az épületig azokkal a járművekkel, melyek az építőanyagot szállítják.

Az építéshez szükséges megfelelő vízmennyiség felszállítását is akadályozta a gyakori rossz időjárás.

Továbbá a tervdokumentációban kiírt építőanyagok beszerzése is gondot okoz, mivel az építőanyag kereskedések sem rendelkeznek megfelelő raktárkészlettel. Az általunk előre megrendelt építőanyagokat az ígért szállítási idő 2-3 hetes csúszásával tudják beszerezni és átadni részünkre.

Kérjük szíves megértésüket és kérelmünk pozitív elbírálását.

Zalaszentgrót, 2023. június 07.

Tisztelettel:

**KÉT TARBUZA KFT.**  
8788 Zalaszentlászló  
Rákóczi u. 27.  
Adószám: 23475155-2-20  
Banksz.sz.: 74500310-11036533  
Tarbuza Attila

**Két Tarbuza Kft.**  
MÉLY- ÉS MAGASEPÍTÉS